

ACTIVIDADES	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	DURACIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
1: EXPLANACIÓN	[Barra]						17 Semanas	01/12/2015	31/03/2016	
2: DRENAJE	[Barra]						18 Semanas	03/12/2015	15/04/2016	
3: AFIRMADO	[Barra]						21 Semanas	21/12/2015	21/05/2016	
4: ESTRUCTURA PASO INFERIOR										
FASE 1	[Barra]						4 Semanas	01/12/2015	23/12/2015	
FASE 2		[Barra]					4 Semanas	11/01/2016	05/02/2016	
FASE 3			[Barra]				4 Semanas	08/02/2016	04/03/2016	
FASE 4				[Barra]			4 Semanas	04/03/2016	31/03/2016	
5: MURO VÍA DE SERVICIO	[Barra]						5 Semanas	11/12/2015	18/01/2016	
6: SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS					[Barra]		7,5 Semanas	06/04/2015	21/05/2016	
7: DESVÍOS DE TRÁFICO	[Barra]						21 Semanas	01/12/2015	30/04/2016	
8: EXCAVACIÓN BAJO LOSA			[Barra]				10,5 Semanas	15/02/2016	20/04/2016	
9: ILUMINACIÓN EN GLORIETA Y RAMALES				[Barra]			11 Semanas	03/03/2016	21/05/2016	
10: OBRAS COMPLEMENTARIAS Y VARIOS				[Barra]			11 Semanas	07/03/2016	21/05/2016	
11: SEGURIDAD Y SALUD	[Barra]						24 Semanas	01/12/2015	21/05/2016	
12: ILUMINACIÓN PASO INFERIOR						[Barra]		3 Semanas	01/05/2016	21/05/2016
13: ACABADOS PASO INFERIOR					[Barra]		3,5 Semanas	21/04/2016	21/05/2016	
14: REPOSICIÓN DE SERVICIOS	[Barra]						18 Semanas	01/12/2015	06/04/2016	
15: GESTIÓN DE RESIDUOS	[Barra]						24 Semanas	01/12/2015	21/05/2016	